

Приложение № 1
к программе испытания водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя по зоне теплоснабжения Котельной №
1,2 на 2020 год.

Номер порядка	ЦТП, Т/магистраль	Объект	Улица	номер	где закрыть подачу теплоносителя в сторону объекта	нагрузка отопления	нагрузка вентиляция	нагрузка ГВС	общая
1	6	МДОУ СОШ №12, ясли - сад с начальной школой "Сезам" ("Олимпийский")	Дзержинского	6Б	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в подвале ж.д. Дзержинского 10	0,3060	0,2030	0,1920	0,7010
2	6	МБОУ СОШ №12	Григория Кукуевецкого	12/3	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в подвале ж.д. Дзержинского 12	0,2640	0,2000	0,0260	0,4900
3	6	АУ "Сургутский политехнический колледж"	Ленинградская	9	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК6-2 (ТК-8)	0,1800	0,2810	0,0789	0,5399
4	10	МБДОУ д/с № 41 Рябинушка	Григория Кукуевецкого	10/3	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК10-1 (ТК-4)	0,3960	0,0590	0,1820	0,6370
5	11	МДОУ СОШ №12, ясли - сад с начальной школой "Сезам" ("Колосок")	Дзержинского	6Б	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в подвале ж.д. Дзержинского 14Б	0,2756	0,2030	0,1920	0,6706
6	11	МБДОУ д/с № 41 Рябинушка	Григория Кукуевецкого 10/6		Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в подвале ж.д. Дзержинского 10/4	0,2300	0,1300	0,0570	0,4170
7	11	БУ ХМАО-Югра Сургутская стоматологическая поликлиника №1 (здание 1,2)	Григория Кукуевецкого, 8		Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК11-2 (ТК-2)	0,2280	0,3670	0,1200	0,7150
8	4	МБОУ СОШ № 3	Энтузиастов	31	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК-3 (ТК-3)	0,5940	0,1110	0,0000	0,7050

9	4	Музыкальный колледж	Энтузиастов	28	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК4-23 (ТК-23)	0,0000	0,0160	0,0000	0,0160
10	4	ХБОУ УВО Тюменский индустриальный университет	Энтузиастов	38	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-150 мм, в ТК4-5 (ТК-5)	0,2080		0,1080	0,3160
11	4	Спорткомплекс Олимпиец	Губкина	16А	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в ТК4-5 (ТК-5)	0,3000		0,0000	0,3000
12	4	МБДОУ д/с № 6 Василек	Нефтяников	27/1	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК4-19 (ТК-19)	0,2080	0,2460	0,0000	0,4540
13	4	БПК Нефтяник	Нефтяников	31	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в узле ввода перед зданием БПК	0,0677	0,0692	0,0000	0,1369
14	4	Гостиница Нефтяник	Энтузиастов	36	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-150 мм, в ТК4-5 (ТК-5)	0,5730	нет	нет	0,5730
15	15	МБДОУ д/с № 7 Буровичок	Губкина	17А	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК15-10 (ТК-10*)	0,2000	0,0840	0,0000	0,2840
16	15	Сургутский нефтяной техникум	Григория Кукуевецкого	3	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК15-6 (ТК-6)	0,4500	нет	нет	0,4500
17	15	ФУ Центр СЭН в г. Сургуте (корпус 1,2)	Григория Кукуевецкого 5/1		Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК15-6 (ТК-6)	0,1700	нет	нет	0,1700
18	25	Гостиница Обь	Набережный пр-т	16	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в подвале ж.д. Набережный 14	0,4660	0,0000	0,0000	0,4660
19	25	МБОУ ДОД детская художественная школа им. А.А. Горды	Ленинградская	10А	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в подвале ж.д. Ленинградская 10А	0,0650	0,0110	0,0100	0,0860
20	25	МБУДО ДШИ детская школа искусств №2 им. Г.Кукуевецкого	Ленинградская	12/3	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в ТК25-2 (ТК-2)	0,2640	0,2000	0,0260	0,4900
21	94	ГОУ ВПО "ХМАО Югры" "СурГПУ" блок В	Артема	9	Закрыть запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК94-33 (УТ-1)	0,2440	0,6830	нет	0,9270

22	94	ГОО ВПО "ХМАО Югры "СурГПУ" блок Г, столовая	Артема	9	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в ТК94-2 (УТ-2)	0,9350	1,0300	нет	1,9650
23	94	ГОО ВПО "ХМАО Югры "СурГПУ" блок А, Б	Артема	9	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в ТК94-4 (УТ-3)	0,2500	0,6260	нет	0,8760
24	94	ГОО ВПО "ХМАО Югры "СурГПУ" хоз. корпус	Артема	7	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-50 мм, в ТК94-5 (ТК-5)	0,0480	нет	нет	0,0480
25	94	УК ЦЖР	Артема	1,3,5	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК94-5 (ТК-5)	0,1300			0,1300
26	94	УК ЦЖР	Набережный пр-т	38,38/1, 40,42,44, 44/1,44/2		0,4000			0,4000
27	94	УК ЦЖР	60 лет Октября	4,6,8,10	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК94-19 (ТК-19)	0,2400			0,2400
28	94	УК ЦЖР	60 лет Октября	12,18,20	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-100 мм, в ТК94-20 (ТК-20)	0,1500			0,1500
29	т/м 4	Спортивный комплекс "Нефтяник"	Энтузиастов	47А	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в павильоне (ул. Энтузиастов 47)	0,2080	0,1360	0,0000	0,3440
30	т/м 4	Гостиница Ермак	Набережный пр-т	31	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-150, в подвале ж.д. Набережный 48	0,1250	0,1200	0,4000	0,6450
31	т/м 4	МБОУ СОШ № 6	Энтузиастов	49	Закрыць запорную арматуру по Т1, Т2 Ду-80 мм, в павильоне (ул. Энтузиастов 47)	0,2900	0,0460	0,0000	0,3360
					РТС-3				
1	т/м 4	МБУ Вариант МПК Амулет	Энтузиастов	1		0,1040	0,0400	0,0000	0,1440

2	Т/М 4	Поліклініка профосмотра	Артема	15		0,0480	0,0000	0,0000	0,0480
---	-------	-------------------------	--------	----	--	--------	--------	--------	--------

Начальник РТС-2

Ларионов Р.В.




Начальник РТС-3

Черкашенко П.В.